

**Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта**

Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Электросетьсервис"
А.Д.Портненко

« » 2015 г. «Электросетьсервис»
М.П.
ИНН 4223057193

" Строительство 2КТТПН-1600-6/0,4 кВ расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Гайдара 50а, территория ПФЗ"
по состоянию на 27.04. 2015г.

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Разработка рабочей документации		01.12.14 г.	100%	
2	Организационный этап				
2.1.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство		15.04.15 г.	100%	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.06.2015	01.08.2015		
3.2.	Поставка основного оборудования	01.06.2015	01.08.2015		
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.08.2015	01.09.2015		
3.4.	Пусконаладочные работы	01.09.2015	02.10.2015		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	01.10.2015	20.10.2015		
4.2.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	20.10.2015	20.11.2015		
4.3.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства				

Технический директор



К.Н.Гузенко