

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 2-й квартал 2015 г.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Электросетьсервис"
А.Д. Портненко
2015 г.



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования										Освоено (закрыто актами)		Введено (оформлено актами ввода в)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей с НДС	%	в том числе за счет	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заочных процедур
	ВСЕГО,		6,112	0,068	0,077	0,000	1,317	0,068	0,218	0,000	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,044	99	0,000	0,000
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																				
1.1.	Энергобережение и повышение энергетической эффективности																				
1.1.1.	Реконструкция ВЛЭП 6 кВ от ПС 36/6 "КПДС" до ТП-1, ТП-3, ТП-5, ТП-7, ТП-8 "ПФЗ"		0,886	0,000	0,000	0,000	0,886	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,886	0,886	100,0	0,000	0,000
1.1.2.	Реконструкция: оборудование реклоузерами объектов электросетевого хозяйства ООО "Электросетьсервис"		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
...	Итого		0,886	0,000	0,000	0,000	0,886	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,886	0,886	100,0	0,000	0,000
1.6.	Приобретение основных средств приборов и спец. техники																				
	Бензиновая электростанция мощностью 6-6,5 кВт		0,081	0,068			0,081	0,068									0,013	0,013	16,2		0,013
	Автономный бензиновый сварочный генератор		0,077	0,000	0,077												0,077	0,077	100,0		
...	Итого		0,158	0,068	0,077	0,000	0,081	0,068	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,090	0,090	57,0	0,000	0,013
2.	Новое строительство																				
2.1.	Энергобережение и повышение энергетической эффективности																				
2.1.1.	Строительство 2 КТПН-1600-6/0,4 кВ по адресу г. Прокопьевск ул. Гайдара 50 А, территория "ПФЗ"		5,068	0,000			0,350		0,218		4,500		0,000	0,000	0,000	0,000	5,068	5,068	100,0	0,000	0,013

* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Технический директор

К.Н. Гузенко

Изменение инвест. программы
02.06.2015 г.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
ООО "Электросетьсервис" за 2 квартал 2015 года

Утверждаю
Генеральный директор
А.Д.Портненко
(подпись)
" " 20 15 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2015]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	6 135,00	0,68	307,00	-	2 210,00	0,68	3 618,00	-	-	-	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2 279,85	-	260,17	-	1 872,88	-	146,80	-	-	-	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2 279,85	-	260,17	-	1 872,88	-	146,80	-	-	-	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.	Прочая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Амортизация	2 919,30	0,68	-	-	-	0,68	2 919,30	-	-	-	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2 919,30	0,68	-	-	-	0,68	2 919,30	-	-	-	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Возврат НДС	935,85	-	46,83	-	337,12	-	551,90	-	-	-	
1.4.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	6 135,00	0,68	307,00	-	2 210,00	0,68	3 618,00	-	-	-	
	для ОГК/ТЭК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « » 2010 г. №

Утверждаю

руководитель организации
ООО "Электросетьсервис"



А.Д.Портненко
(подпись)

« » 2015 года
М.П.

Отчет о вводах/выводах объектов

(предоставляется ежеквартально)

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв. 2009	2015 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Техническое перевооружение и реконструкция																					
1	Реконструкция ВЛЭП 6 кВ от ПС 36/6 "КПДС" до ТП-1, ТП-3, ТП-5, ТП-7, ТП-8 "ПФЗ"	0	0				0	0													
2	Реконструкция: оборудование реклоузерами объектов электросетевого хозяйства ООО "Электросетьсервис"	0	0				0	0													
Приобретение основных средств приборов и спец. техники																					
3	Бензиновая электростанция мощностью 6-6,5 кВт	0	0				0	0													
4	Автономный бензиновый сварочный генератор	0	0				0	0													
Новое строительство																					
5	Строительство 2 КТПН-1600-6/0,4 кВ по адресу г.Прокопьевск ул.Гайдара 50 А, территория "ПФЗ"	0	0				0	0													

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Технический директор



К.Н. Гузенко